

REPORTE TRIMESTRAL SOBRE LA APLICACIÓN DE OS RECURSOS FEDERALES PARA EL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (ART.33 PARTADO B FRACCION II INICIO A) DE LA LCF.

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2025	3	GRO250302566252	Proyecto de inversión	2258194.09	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE ABREVADERO AGRICOLA EN LA LOCALIDAD DE TLAQUILcingo, MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO GUERRERO - 53410	12	Guerrero	2	Ahuacuotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ahuacuotzingo	53410	S	142
2025	3	GRO250302566254	Proyecto de inversión	894642.56	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE POCHUTLA MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO - 88386	12	Guerrero	2	Ahuacuotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ahuacuotzingo	88386	S	680
2025	3	GRO250302566256	Proyecto de inversión	257119.64	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUINAMIENTO EN ANDADOR REYES EN LA LOCALIDAD DE TECOANAPA, MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, GUERRERO. - 89819	12	Guerrero	2	Ahuacuotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ahuacuotzingo	89819	S	508
2025	3	GRO250302566262	Proyecto de inversión	1829817.51	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ALDAMA EN LA CABECERA MUNICIPAL AHUACUOTZINGO, GUERRERO. - 84860	12	Guerrero	2	Ahuacuotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ahuacuotzingo	84860	S	2144
2025	3	GRO250302566267	Proyecto de inversión	1856310.06	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE AJUATETLA, MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO GUERRERO - 74019	12	Guerrero	2	Ahuacuotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Ahuacuotzingo	74019	S	237
2025	3	GRO250302566251	Proyecto de inversión	1037198.74	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: POCHUTLA - SAN MIGUEL AHUELICAN, EN LA LOCALIDAD DE POCHUTLA, MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO - 55205	12	Guerrero	2	Ahuacuotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ahuacuotzingo	55205	S	680
2025	3	GRO250302566268	Proyecto de inversión	1640521.18	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE ABREVADERO AGRICOLA EN LA LOCALIDAD DE ZOMPAZOLCO, MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO GUERRERO - 55239	12	Guerrero	2	Ahuacuotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ahuacuotzingo	55239	S	147
2025	3	GRO250202527513	Proyecto de inversión	1857342.26	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE TOTOLZINTLA, MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO - 37204	12	Guerrero	2	Ahuacuotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ahuacuotzingo	37204	S	97
2025	3	GRO250202527514	Proyecto de inversión	2701947.68	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA, MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, GUERRERO - 35506	12	Guerrero	2	Ahuacuotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ahuacuotzingo	35506	S	72
2025	3	GRO250302566249	Proyecto de inversión	1496855.07	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE TECOANAPA, MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, GUERRERO - 52464	12	Guerrero	2	Ahuacuotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ahuacuotzingo	52464	S	508

REPORTE TRIMESTRAL SOBRE LA APLICACIÓN DE OS RECURSOS FEDERALES PARA EL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (ART.33 PARTADO B FRACCION II INICIO A) DE LA LCF.

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES
2025	3	GRO250302566245	Proyecto de inversión	921274.27	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS RUMBO A TEPETLATIPA EN LA LOCALIDAD DE MITLANCINGO, MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, GUERRERO. - 95472	12	Guerrero	2	Ahuacuotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ahuacuotzingo	95472	S	404
2025	3	GRO250302566255	Proyecto de inversión	2985896.96	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CUAUHTÉMOC EN LA COLONIA SANTA CRUZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AHUACUOTZINGO GUERRERO - 52447	12	Guerrero	2	Ahuacuotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ahuacuotzingo	52447	S	2144
2025	3	GRO250202527529	Proyecto de inversión	2713810.65	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE FERRO CEMENTO DE 17,000 LITROS, PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE RINCON DE COZAHUAPA, MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, GUERRERO - 31582	12	Guerrero	2	Ahuacuotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ahuacuotzingo	31582	S	273
2025	3	GRO250202527557	Proyecto de inversión	2250464.87	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE TRAPICHE VIEJO, MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO - 37203	12	Guerrero	2	Ahuacuotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ahuacuotzingo	37203	S	266
2025	3	GRO250202527512	Proyecto de inversión	2196455.58	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACION PEDRO ASCENCIO EN LA LOCALIDAD DE AHUACUOTZINGO - 24277	12	Guerrero	2	Ahuacuotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ahuacuotzingo	24277	S	2144
2025	3	GRO250202527530	Proyecto de inversión	2961060.44	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE OXTOTITLAN, MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, GUERRERO. - 35093	12	Guerrero	2	Ahuacuotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ahuacuotzingo	35093	S	710
2025	3	GRO250302566248	Proyecto de inversión	707599.87	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS EN EL PARAJE EL TECONTLE EN LA LOCALIDAD DE TECOANAPA, MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, GUERRERO. - 52460	12	Guerrero	2	Ahuacuotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ahuacuotzingo	52460	S	508
2025	3	GRO250202527526	Proyecto de inversión	1942999.94	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA, MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO - 24355	12	Guerrero	2	Ahuacuotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ahuacuotzingo	24355	S	346
2025	3	GRO250202527527	Proyecto de inversión	2197345.36	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE XOCOYOLZINTLA, MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO. - 24359	12	Guerrero	2	Ahuacuotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ahuacuotzingo	24359	S	779
2025	3	GRO250302566259	Proyecto de inversión	694400.35	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO EN PROLONGACION CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA (LAS JOYAS), MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, GUERRERO. - 83644	12	Guerrero	2	Ahuacuotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ahuacuotzingo	83644	S	346

REPORTE TRIMESTRAL SOBRE LA APLICACIÓN DE OS RECURSOS FEDERALES PARA EL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (ART.33 PARTADO B FRACCION II INICIO A) DE LA LCF.

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2025	3	GRO250302566269	Proyecto de inversión	425790.41	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS RUMBO A RINCON DE COZAHUAPA EN LA LOCALIDAD DE MITLANCINGO, MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, GUERRERO. - 97286	12	Guerrero	2	Ahuacuotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ahuacuotzingo	97286	S	404
2025	3	GRO250202527528	Proyecto de inversión	1873669.19	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE RINCON PEÑITAS, MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO - 24554	12	Guerrero	2	Ahuacuotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ahuacuotzingo	24554	S	162
2025	3	GRO250202527543	Proyecto de inversión	2155996.44	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE MITLANCINGO, MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, GUERRERO. - 16692	12	Guerrero	2	Ahuacuotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ahuacuotzingo	16692	S	404
2025	3	GRO250302566271	Proyecto de inversión	1972293.79	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE YUPITEPEC, MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, GUERRERO. - 52467	12	Guerrero	2	Ahuacuotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ahuacuotzingo	52467	S	87

REPORTE TRIMESTRAL SOBRE LA APLICACIÓN DE OS RECURSOS FEDERALES PARA EL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (ART.33 PARTADO B FRACCION II INICIO A) DE LA LCF.

DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_PRO YECTO	DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_PR OYECTO	AVANCE_FINANC IERO	AVANCE_FINANC IERO	AVANCE_FINANC IERO	AVANCE_FINANC IERO	AVANCE_FINANC IERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISI COS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
HOMBRES	BENEFICIARIO S	METAS	TIPO_GEORE FERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICI O	FECHA_TER MINO	RECAUDADO	COMPROMETID O	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISI COS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_C APTURISTA	OBSERVACIONES_R EVISION
115		{meta1: (unidad_medida:Met ros Cuadrados, meta:2100.0, meta_modificada:21 00.0)}		{geo1: {cve_municipio:2, localidad:27, direccion:Ninguno AL OSTE DEL CENTRO DEL PUEBLO Pueblo TLAQUILCINGO 41157 TLAQUILCINGO, AHUACUOTZINGO PASAMOS POR OXTOTYAHUALCO MAS ADELANTE NOS DESVIAMOS A LA IZQUIERDA, PASAMOS POR TEPOXTLAN, TECOLCUAUTLA, RINCON DE COZAHUAPA PRIMERO GIRAM, lon:-98.91937474, lat:17.86269311}}	18-08-2025	03-10-2025	2258194.09	1328946.07	1328946.07	1328946.07	1328946.07	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAG-002-DOP-FAISMUN-2025/23, contratista:MARI CRUZ REYES GATICA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AHUACUOTZINGO, monto:2258194.09, importe_modificado:2258194.09}}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1239.0)}	(2566252/proyecto_PROCESO, 2566252/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
554		{meta1: (unidad_medida:Piez as, meta:10.0, meta_modificada:10. 0)}		{geo1: {cve_municipio:2, localidad:13, direccion:Pueblo pochutla 41137 POCHUTLA, AHUACUOTZINGO al suroeste de la localidad, lon:-98.90097727, lat:17.65788829}}	03-09-2025	02-10-2025	894642.56	268392.77	268392.77	268392.77	268392.77	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAG-002-DOP-FAISMUN-2025/25, contratista:OLGA LILIA GATICA REYES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AHUACUOTZINGO, monto:894642.56, importe_modificado:894642.56}}	{meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:3.0)}	(2566254/proyecto_PROCESO, 2566254/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
485		{meta1: (unidad_medida:Met ros Cuadrados, meta:149.14, meta_modificada:14 9.14)}		{geo1: {cve_municipio:2, localidad:20, direccion:Andador REYES Pueblo TECOANAPA 41144 TECOANAPA, AHUACUOTZINGO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-99.04464302, lat:17.67417374}}	29-09-2025	11-10-2025	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)}	(2566256/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1928		{meta1: (unidad_medida:Met ros Cuadrados, meta:990.1, meta_modificada:99 0.1)}		{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle ALDAMA Pueblo AHUACUOTZINGO 41130 AHUACUOTZINGO, AHUACUOTZINGO ENTRE Calle HIDALGO Y Calle BRAVO Calle MADERO ENTRADA PRINCIPAL ALA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.93860023, lat:17.73424606}}	29-09-2025	28-10-2025	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)}	(2566262/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
247		{meta1: (unidad_medida:Met ros lineales, meta:700.0, meta_modificada:80 0.62)}		{geo1: {cve_municipio:2, localidad:4, direccion:Pueblo ajuatetla 41140 AJUATETLA, AHUACUOTZINGO al proyecto se encuentra en la zona suroeste de la localidad de ajuatetla, lon:-99.0727327, lat:17.78004232}}	01-10-2025	17-11-2025	1856310.06	556893.02	556893.02	556893.02	556893.02	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAG-002-DOP-FAISMUN-2025/31, contratista:ELVIA FABIOLA MIRANDA VARGAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AHUACUOTZINGO, monto:1856310.06, importe_modificado:1856310.06}}	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:240.18)}	(2566267/proyecto_PROCESO, 2566267/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
508		{meta1: (unidad_medida:Kiló metro, meta:8.6, meta_modificada:8.6)}		{geo1: {cve_municipio:2, localidad:13, direccion:Camino CENTRO POCHUTLA - SAN MIGUEL AHUELICAN 8 60 41137 POCHUTLA, AHUACUOTZINGO SALIENDO DEL SUR DEL MUNICIPIO SEGUIREMOS POR LA CARRETERA PRINCIPAL HASTA LLEGAR A POCHUTLA, lon:-98.89616211, lat:17.66210981}}	04-06-2025	18-06-2025	1037198.74	1037198.74	1037198.74	1037198.74	1037198.74	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156172, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, monto:1037198.74, importe_modificado:1037198.74}}	{meta1: (unidad_medida:Kilóme tro, avance:8.6)}	(2566251/proyecto_PROCESO, 2566251/proyecto_FIN, 2566251/proyecto_INICIO, 2566251/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
140		{meta1: (unidad_medida:Met ros cúbicos, meta:4711.15, meta_modificada:47 11.15)}		{geo1: {cve_municipio:2, localidad:34, direccion:Avenida ENTRADA A ZOMPAZOLCO Pueblo ZOMPAZOLCO 41133 ZOMPAZOLCO, AHUACUOTZINGO ENTRE Y Eje vial ENTRADA ZOMPAZOLCO PASAMOS POR TRAPICHE VIEJO, OXTOTYAHUALCO MAS ADELANTE NOS DESVIAMOS A LA IZQUIERDA, PASAMOS POR TEPOXTLAN, TECOLCUIA, lon:-98.92646325, lat:17.81789791}}	24-06-2025	07-08-2025	1640521.18	1640521.18	1640521.18	1640521.18	1640521.18	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAG-002-DOP-FAISMUN-2025/21, contratista:JORGE MIRANDA ASTUDILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AHUACUOTZINGO, monto:1640521.18, importe_modificado:1640521.18}}	{meta1: (unidad_medida:Metros cúbicos, avance:4711.15)}	(2566268/proyecto_PROCESO, 2566268/proyecto_INICIO, 2566268/proyecto_PROCESO, 2566268/proyecto_FIN, 2566268/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
72		{meta1: (unidad_medida:Met ros Cuadrados, meta:1030.0, meta_modificada:10 30.0)}		{geo1: {cve_municipio:2, localidad:193, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo TOTOLZINTLA O TOTOLZINTLA I 41147 TOTOLZINTLA II, AHUACUOTZINGO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.02971914, lat:17.76863852}}	26-05-2025	04-07-2025	1857342.26	1857342.26	1857342.26	1857342.26	1857342.26	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAG-002-DOP-FAISMUN-2025/12, contratista:OLGA LILIA GATICA REYES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AHUACUOTZINGO, monto:1857342.26, importe_modificado:1857342.26}}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1030.0)}	(2527513/proyecto_INICIO, 2527513/proyecto_PROCESO, 2527513/proyecto_INICIO, 2527513/proyecto_PROCESO, 2527513/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
52		{meta1: (unidad_medida:Met ros Cuadrados, meta:448.0, meta_modificada:44 8.0)}		{geo1: {cve_municipio:2, localidad:96, direccion:Calle CENTRO Pueblo SANTA ROSA 41135 SANTA ROSA, AHUACUOTZINGO DEL SUR DEL MUNICIPIO SEGUIREMOS POR LA CARRETERA PRINCIPAL, PASAREMOS POR LA LOCALIDAD DE POCHUTLA, PASANDO TALCHICHILCO, XITOPONTLA HABRA UNA DESVIACION GIRAMOS A L, lon:-98.77476672, lat:17.72196094}}	30-06-2025	28-08-2025	2701947.68	2701947.68	2701947.68	2701947.68	2701947.68	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAG-002-DOP-FAISMUN-2025/12, contratista:GUSTAVO HERNANDEZ SIMON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AHUACUOTZINGO, monto:2701947.68, importe_modificado:2701947.68}}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:448.0)}	(2527514/proyecto_INICIO, 2527514/proyecto_PROCESO, 2527514/proyecto_INICIO, 2527514/proyecto_FIN, 2527514/proyecto_PROCESO, 2527514/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
485		{meta1: (unidad_medida:Piez as, meta:50.0, meta_modificada:50. 0)}		{geo1: {cve_municipio:2, localidad:20, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo TECOANAPA 41144 TECOANAPA, AHUACUOTZINGO SALIENDO DE AHUACUOTZINGO AL OESTE PASAMOS LAS LOCALIDADES XOCOYOLZINTLA, AGUA ZARCA, TRAPICHE VIEJO SEGUIMOS POR EL CAMINO HASTA LLEGAR A TECOANAPA CENTRO, lon:-99.044525, lat:17.67426574}}	10-06-2025	05-07-2025	1496855.07	1496855.07	1496855.07	1496855.07	1496855.07	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAG-002-DOP-FAISMUN-2025/15, contratista:CONSTRUCCIONE Y PROYECTOS EN INGENIERIA ASVE Y ASOCIADOS S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AHUACUOTZINGO, monto:1199890.5, importe_modificado:1496855.07}}	{meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:50.0)}	(2566249/proyecto_INICIO, 2566249/proyecto_FIN, 2566249/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

REPORTE TRIMESTRAL SOBRE LA APLICACIÓN DE OS RECURSOS FEDERALES PARA EL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (ART.33 PARTADO B FRACCION II INICIO A) DE LA LCF.

DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_PRO YECTO	DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_PR OYECTO	AVANCE_FINANC IERO	AVANCE_FINANC IERO	AVANCE_FINANC IERO	AVANCE_FINANC IERO	AVANCE_FINANC IERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISI COS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
HOMBRES	BENEFICIARIO S	METAS	TIPO_GEORE FERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICI O	FECHA_TER MINO	RECAUDADO	COMPROMETID O	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISI COS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_C APTURISTA	OBSERVACIONES_R EVISION
365		(meta1: [unidad_medida:Met ros cúbicos, meta:5312.09, meta_modificada:53 12.09])	1	(geo1: {cve_municipio:2, localidad:10, direccion:Camino / Brecha SALIDA DE MITLANCINGO - CAMINO RURAL 1 428 41153 MITLANCINGO, AHUACUOTZINGO EN LA LOCALIDAD DE MITLANCINGO A LAS AFUERAS DE LA MISMA CON DIRECCION HACIA TEPETLATIPA, lon:-98.98596942, lat:17.82650667})	01-09-2025	25-09-2025	921274.27	921274.27	921274.27	921274.27	921274.27	(ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAG-002-DOP-FAISMUN- 2025/26, contratista:ARTURO FLORES VARGAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AHUACUOTZINGO, monto:921274.27, importe_modificado:921274.27})	(meta1: [unidad_medida:Metros cúbicos, avance:5312.09])	(2566245/proyecto_INICIO, 2566245/proyecto_PROCESO, 2566245/proyecto_FIN, 2566245/proyecto_INICIO, 2566245/proyecto_PROCESO, 2566245/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1928		(meta1: [unidad_medida:Met ros Cuadrados, meta:1060.0, meta_modificada:10 60.0])	1	(geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle CUAHUTEMOC Colonia SANTA CRUZ 41130 AHUACUOTZINGO, AHUACUOTZINGO ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y Calle VICTORIA Calle ALVAREZ LA PAVIMENTACION SE REALIZA EN LA PARTE NORTE DE LA CABERA MUNICIPAL EN LA COLONIA SANTA CRUZ, lon:-98.93615979, lat:17.71663451})	10-06-2025	09-08-2025	2985896.96	2985896.96	2985896.96	2985896.96	2985896.96	(ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAG-002-DOP-FAISMUN- 2025/14, contratista:GUSTAVO HERNANDEZ SIMON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AHUACUOTZINGO, monto:2985896.96, importe_modificado:2985896.96})	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1060.0])	(2566255/proyecto_INICIO, 2566255/proyecto_PROCESO, 2566255/proyecto_FIN, 2566255/proyecto_INICIO, 2566255/proyecto_PROCESO, 2566255/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
299		(meta1: [unidad_medida:Met ros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:40. 3])	1	(geo1: {cve_municipio:2, localidad:14, direccion: Pueblo RINCON DE COZAHUAPA 41157 RINCÓN DE COZAHUAPA, AHUACUOTZINGO PASAMOS POR OXTOYAHUALCO MAS ADELANTE NOS DESVIAMOS A LA IZQUIERDA TEPOXTLAN, TECOLCUAUTLA EN EL CRUCERO GIRAREMOS A LA IZQUIERDA, SEGUIMOS HASTA LLEGAR A RINCON, lon:-98.94838055, lat:17.82754164})	09-05-2025	04-07-2025	2713810.65	2713810.65	2713810.65	2713810.65	2713810.65	(ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAG-002-DOP-FAISMUN- 2025/01, contratista:ALEJANDRO CURRICHI ABAD, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AHUACUOTZINGO, monto:2713810.65, importe_modificado:2713810.65})	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.3])	(2527529/proyecto_PROCESO, 2527529/proyecto_INICIO, 2527529/proyecto_PROCESO, 2527529/proyecto_INICIO, 2527529/proyecto_PROCESO, 2527529/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
222		(meta1: [unidad_medida:Met ros Cuadrados, meta:1289.0, meta_modificada:12 89.0])	1	(geo1: {cve_municipio:2, localidad:29, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo TRAPICHE VIEJO 41144 TRAPICHE VIEJO, AHUACUOTZINGO PASAREMOS POR PANTITLAN SEGUIMOS POR LA CARRETERA PRINCIPAL HASTA LLEGAR A TRAPICHE VIEJO., lon:-99.01644303, lat:17.71740302})	26-05-2025	06-07-2025	2250464.87	2250464.87	2250464.87	2250464.87	2250464.87	(ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAG-002-DOP-FAISMUN- 2025/10, contratista:ALEJANDRO CURRICHI ABAD, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AHUACUOTZINGO, monto:2250464.87, importe_modificado:2250464.87})	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1289.0])	(2527557/proyecto_INICIO, 2527557/proyecto_PROCESO, 2527557/proyecto_INICIO, 2527557/proyecto_PROCESO, 2527557/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1928		(meta1: [unidad_medida:Met ros Cuadrados, meta:937.0, meta_modificada:93 7.0])	1	(geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle PEDRO ASCENCIO Pueblo AHUACUOTZINGO 41130 AHUACUOTZINGO, AHUACUOTZINGO ENTRE Calle ZAPATA Y Calle ZARAGOZA Calle ALVAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL AL SUR DE LA MISMA ENTRE CALLE ZAPATA, CALLE ZARAGOZA Y CALLE ALVAREZ, SE REAL, lon:- 98.93555438, lat:17.71146437})	22-05-2025	10-07-2025	2196455.58	2196455.58	2196455.58	2196455.58	2196455.58	(ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAG-002-DOP-FAISMUN- 2025/10, contratista:MARI CRUZ REYES GATICA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AHUACUOTZINGO, monto:2196455.58, importe_modificado:2196455.58})	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:937.0])	(2527512/proyecto_INICIO, 2527512/proyecto_PROCESO, 2527512/proyecto_INICIO, 2527512/proyecto_PROCESO, 2527512/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
559		(meta1: [unidad_medida:Met ros Cuadrados, meta:1596.4, meta_modificada:15 96.4])	1	(geo1: {cve_municipio:2, localidad:11, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo OXTOTILAN 41144 OXTOTILAN, AHUACUOTZINGO SALIENDO AL OESTE DE AHUACUOTZINGO SOBRE LA CARRETERA PRINCIPAL PASAMOS LAS LOC XOCOYOZINTLA, AGUA ZARCA, TRAPICHE VIEJO UNOS METROS ADELANTE HAY UN CRUCERO EN EL, lon:-99.02305506, lat:17.67022002})	23-06-2025	21-08-2025	2961060.44	2961060.44	2961060.44	2961060.44	2961060.44	(ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAG-002-DOP-FAISMUN- 2025/20, contratista:CONSTRUCCIONE Y PROYECTOS EN INGENIERIA ASVE Y ASOCIADOS S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AHUACUOTZINGO, monto:2961060.44, importe_modificado:2961060.44})	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1596.4])	(2527530/proyecto_PROCESO, 2527530/proyecto_INICIO, 2527530/proyecto_PROCESO, 2527530/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
485		(meta1: [unidad_medida:Met ros cúbicos, meta:4777.11, meta_modificada:47 77.11])	1	(geo1: {cve_municipio:2, localidad:20, direccion:Camino / Brecha CAMINO DE LA LOCALIDAD DE TECOANAPA - PARA EL TECONTE 1 55 41144 TECOANAPA, AHUACUOTZINGO LA CONSTRUCCION DEL CAMINO SE ENCONTRARA DENTRO DEL TRAMO QUE VA DEL CRUCERO DE TECOANAPA A TECOANAPA EL CUAL INICIA AL N, lon:- 99.04495415, lat:17.67429641})	10-06-2025	30-06-2025	707599.87	707599.87	707599.87	707599.87	707599.87	(ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAG-002-DOP-FAISMUN- 2025/16, contratista:ARTURO FLORES VARGAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AHUACUOTZINGO, monto:911614.38, importe_modificado:707599.87})	(meta1: [unidad_medida:Metros cúbicos, avance:4777.11])	(2566248/proyecto_INICIO, 2566248/proyecto_FIN, 2566248/proyecto_PROCESO, 2566248/proyecto_PROCESO, 2566248/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
324		(meta1: [unidad_medida:Met ros Cuadrados, meta:1150.0, meta_modificada:11 50.0])	1	(geo1: {cve_municipio:2, localidad:18, direccion:Calle PRINCIPAL SANTA CATARINA (SANTA CATARINA LAS JOYAS), AHUACUOTZINGO A LA SALIDA DE CHILAPA NOS DESVIAMOS A MANO IZQUIERDA SIGUIENDO EL CAMINO PASAMOS LA LOCALIDAD SANTA CRUZ Y MAS ADELANTE ENCONTRAREMOS UN CRUCERO DONDE GIRAR, lon:- 99.0908337, lat:17.75014676})	09-06-2025	27-07-2025	1942999.94	1942999.94	1942999.94	1942999.94	1942999.94	(ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAG-002-DOP-FAISMUN- 2025/13, contratista:JORGE MIRANDA ASTUDILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AHUACUOTZINGO, monto:1942999.94, importe_modificado:1942999.94})	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1150.0])	(2527526/proyecto_INICIO, 2527526/proyecto_PROCESO, 2527526/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
569		(meta1: [unidad_medida:Met ros Cuadrados, meta:1044.0, meta_modificada:10 44.0])	1	(geo1: {cve_municipio:2, localidad:31, direccion:Calle CENTRO Pueblo XOCOYOLZINTLA XOCOYOLZINTLA, AHUACUOTZINGO A LA SALIDA DE CHILAPA NOS DESVIAMOS A MANO IZQUIERDA SIGUIENDO EL CAMINO PASAMOS LA LOCALIDAD SANTA CRUZ Y MAS ADELANTE ENCONTRAREMOS UN CRUCERO DONDE GIRAREMOS A MAN, lon:-98.98277322, lat:17.71404799})	16-06-2025	04-08-2025	2197345.36	2197345.36	2197345.36	2197345.36	2197345.36	(ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAG-002-DOP-FAISMUN- 2025/19, contratista:CESARIO JIOMON DE LA CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AHUACUOTZINGO, monto:2197345.36, importe_modificado:2197345.36})	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1044.0])	(2527527/proyecto_PROCESO, 2527527/proyecto_INICIO, 2527527/proyecto_PROCESO, 2527527/proyecto_PROCESO, 2527527/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
324		(meta1: [unidad_medida:Met ros Cuadrados, meta:380.4, meta_modificada:38 0.4])	1	(geo1: {cve_municipio:2, localidad:18, direccion:Prolongación principal Pueblo santa catarina 41140 SANTA A CATARINA (SANTA CATARINA LAS JOYAS), AHUACUOTZINGO PROLONGACION CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA, lon:-99.0910103, lat:17.74962789})	28-08-2025	20-09-2025	694400.35	694400.35	694400.35	694400.35	694400.35	(ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAG-002-DOP-FAISMUN- 2025/24, contratista:ARTURO FLORES VARGAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AHUACUOTZINGO, monto:694400.35, importe_modificado:694400.35})	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:380.4])	(2566259/proyecto_INICIO, 2566259/proyecto_PROCESO, 2566259/proyecto_FIN, 2566259/proyecto_PROCESO, 2566259/proyecto_PROCESO, 2566259/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

REPORTE TRIMESTRAL SOBRE LA APLICACIÓN DE OS RECURSOS FEDERALES PARA EL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (ART.33 PARTADO B FRACCION II INICIO A) DE LA LCF.

DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_PRO YECTO	DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_PR OYECTO	AVANCE_FINANC IERO	AVANCE_FINANC IERO	AVANCE_FINANC IERO	AVANCE_FINANC IERO	AVANCE_FINANC IERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISI COS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
HOMBRES	BENEFICIARIO S	METAS	TIPO_GEORE FERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICI O	FECHA_TER MINO	RECAUDADO	COMPROMETID O	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISI COS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_C APTURISTA	OBSERVACIONES_R EVISION
365		{meta1: (unidad_medida:Met ros Cuadrados, meta:3076.2, meta_modificada:30 76.2)}		{geo1: {cve_municipio:2, localidad:10, direccion:Pueblo mitlancingo 41153 MITLANCINGO, AHUACUOTZINGO el camino saca cosechas se realiza en la localidad de mitlancingo lado este salida hacia rincon de coahuapa, lon:-98.97979652, lat:17.8313869}}	08-09-2025	23-09-2025	425790.41	425790.41	425790.41	425790.41	425790.41	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAG-002-DOP-FAISMUN- 2025/27, contratista:JORGE MIRANDA ASTUDILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AHUACUOTZINGO, monto:425790.41, importe_modificado:425790.41}}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3076.2)}	{2566269/proyecto_INICIO, 2566269/proyecto_PROCESO, 2566269/proyecto_FIN, 2566269/proyecto_INICIO, 2566269/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
162		{meta1: (unidad_medida:Met ros Cuadrados, meta:950.0, meta_modificada:95 0.0)}		{geo1: {cve_municipio:2, localidad:15, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo RINCON PEÑITAS RINCON PEÑITAS, AHUACUOTZINGO PASANDO XOCOYOLZINTLA EN EL CRUCERO DE TEPOXTLAN ALA IZQUIERDA HASTA LLEGAR A RINCON PEÑITAS, lon:-98.94866162, lat:17.73086924}}	16-06-2025	28-07-2025	1873669.19	1873669.19	1873669.19	1873669.19	1873669.19	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAG-002-DOP-FAISMUN- 2025/18, contratista:ELVIA FABIOLA MIRANDA VARGAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AHUACUOTZINGO, monto:1873669.19, importe_modificado:1873669.19}}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:950.0)}	{2527528/proyecto_INICIO, 2527528/proyecto_FIN, 2527528/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
365		{meta1: (unidad_medida:Met ros Cuadrados, meta:1251.0, meta_modificada:12 51.0)}		{geo1: {cve_municipio:2, localidad:10, direccion:Calle BENITO JUAREZ Pueblo MITLANCINGO 41153 MITLANCINGO, AHUACUOTZINGO ANTES DE LLEGAR A TRAPICHE VIEJO NOS DESVIAMOS A LA IZQUIERDA, PASAMOS POR TEPETLATIPA HASTA LLEGAR A MITLANCINGO., lon:-98.98297795, lat:17.83036715}}	19-05-2025	07-07-2025	2155996.44	2155996.44	2155996.44	2155996.44	2155996.44	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAG-002-DOP-FAISMUN- 2025/08, contratista:GUSTAVO HERNANDEZ SIMON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AHUACUOTZINGO, monto:2155996.44, importe_modificado:2155996.44}}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1251.0)}	{2527543/proyecto_PROCESO, 2527543/proyecto_INICIO, 2527543/proyecto_PROCESO, 2527543/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
71		{meta1: (unidad_medida:Met ros Cuadrados, meta:1078.74, meta_modificada:10 78.74)}		{geo1: {cve_municipio:2, localidad:33, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo YUPITEPEC 41137 YUPITEPEC, AHUACUOTZINGO SALIENDO POR LA CARRETERA PRINCIPAL DE AHUACUOTZINGO ANTES DE LLEGAR A LA LOCALIDAD DE POCHUTLA NOS DESVIAMOS A MANO DERECHA HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD YUPITEPEC, lon:- 98.93069121, lat:17.66590725}}	11-06-2025	02-08-2025	1972293.79	1972293.79	1972293.79	1972293.79	1972293.79	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAG-002-DOP-FAISMUN- 2025/17, contratista:KAPESI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AHUACUOTZINGO, monto:1972293.79, importe_modificado:1972293.79}}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1078.74)}	{2566271/proyecto_INICIO, 2566271/proyecto_PROCESO, 2566271/proyecto_FIN, 2566271/proyecto_PROCESO, 2566271/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones