

**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
DE AHUACUOTZINGO, GRO.**



**4.6.3.  
Reporte de Avance Físico-Financiero de  
obras y acciones durante el periodo que se  
informa.**

**OP-3**

**EJERCICIO FISCAL 2019**

0000010



## H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AHUACUOTZINGO, GRO.

### REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE OBRAS Y ACCIONES AL 30 DE JUNIO DE 2019

FONDO O PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF)

NO. PROG.	CLASIFICACIÓN DEL PROYECTO	CLAVE MIDS	RUBRO DEL GASTO	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD Y/O COLONIA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	NÚMERO DE BENEFICIARIOS			INVERSIÓN						% DE AVANCE		CUENTA DEL REGISTRO CONTABLE	TIPO DE OBRA PARA EL REGISTRO CONTABLE							
								HOMBRES	MUJERES	VIVINDAS	AUTORIZADA	MODIFICADA	COMPROMETIDA	DEVENGADA	EJERCIDA	PAGADA	SUBEJERCICIO	FÍSICO			FINANC.						
RUBRO DE GASTO: AYS - 0111 - AGUA Y SANEAMIENTO											27,000,000.00	40,386,954.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,386,954.62									
SUBCLASIFICACIÓN: 011101 - DRENAJE PLUVIAL											1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
MODALIDAD: 06 - REHABILITACIÓN											1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
*	DIRECTA		AGUA Y SANEAMIENTO	REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE XUMILTEPEC	120020076-XUMILTEPEC	ADMINISTRACION DIRECTA		137	157	45	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%		OBRA DE DOMINIO PÚBLICO					
SUBCLASIFICACIÓN: 011102 - DRENAJE SANITARIO											8,600,000.00	13,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800,000.00									
MODALIDAD: 06 - REHABILITACIÓN											8,600,000.00	13,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800,000.00									
1	DIRECTA		AGUA Y SANEAMIENTO	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE XITOPONTLA	120020030-XITOPONTLA	ADMINISTRACION DIRECTA		391	438	121	1,000,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0%	0%		OBRA DE DOMINIO PÚBLICO					
2	DIRECTA		AGUA Y SANEAMIENTO	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AMEZQUITE PRIMERA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE AHUACUOTZINGO	120020011-AHUACUOTZINGO	ADMINISTRACION DIRECTA		194	123	55	1,000,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0%	0%		OBRA DE DOMINIO PÚBLICO					
3	DIRECTA		AGUA Y SANEAMIENTO	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE POCHUTLA	120020013-POCHUTLA	ADMINISTRACION DIRECTA		523	678	289	1,000,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0%	0%		OBRA DE DOMINIO PÚBLICO					
4	DIRECTA		AGUA Y SANEAMIENTO	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL PRIMERA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE ALPOYECANCINGO	120020005-ALPOYECANCINGO DE LAS MONTAÑAS	ADMINISTRACION DIRECTA		805	1033	374	1,000,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0%	0%		OBRA DE DOMINIO PÚBLICO					
5	DIRECTA		AGUA Y SANEAMIENTO	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE YACAPIXTLA PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE POCHUTLA	120020013-POCHUTLA	ADMINISTRACION DIRECTA		523	678	289	500,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0%	0%		OBRA DE DOMINIO PÚBLICO					
6	DIRECTA		AGUA Y SANEAMIENTO	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN LAS JOYAS	120020016-SAN JUAN (LAS JOYAS)	ADMINISTRACION DIRECTA		402	362	160	1,300,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0%	0%		OBRA DE DOMINIO PÚBLICO					
7	DIRECTA		AGUA Y SANEAMIENTO	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TECOLCUAUTLA	120020021-TECOLCUAUTLA	ADMINISTRACION DIRECTA		503	582	227	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0%	0%		OBRA DE DOMINIO PÚBLICO					

Autorizó:  
  
**C. Glorinda Casarón**  
 Presidente Municipal  
 2018 - 2021

Elaboró:  
  
**C. Jacobo Sánchez**  
 Síndico Procurador  
 2018 - 2021

Elaboró:  
  
**C. Salvador Hernández**  
 Tesorero Municipal  
 2018 - 2021

Elaboró:  
  
**C. Hugo González**  
 Director de Obras Públicas  
 2018 - 2021

Revisó:  
  
**Lic. Ma. De Jesús Magaña**  
 Titular del Órgano de Control Interno  
 2018 - 2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
 CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL  
 AHUACUOTZINGO, GRO.  
 00000011  
 TRIENIO 2018 - 2021



## H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AHUACUOTZINGO, GRO.

### REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE OBRAS Y ACCIONES AL 30 DE JUNIO DE 2019

FONDO O PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF)

NO. PROG.	CLASIFICACIÓN DEL PROYECTO	CLAVE MIDS	RUBRO DEL GASTO	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD Y/O COLONIA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	NÚMERO DE BENEFICIARIOS			INVERSIÓN						% DE AVANCE		CUENTA DEL REGISTRO CONTABLE	TIPO DE OBRA PARA EL REGISTRO CONTABLE		
								HOMBRES	MUJERES	VIVIENDAS	AUTORIZADA	MODIFICADA	COMPROMETIDA	DEVENGADA	EJERCIDA	PAGADA	SUBEJERCICIO	FÍSICO			FINANC.	
*	DIRECTA		AYS - 0111 - AGUA Y SANEAMIENTO	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LOS OCOTITOS PRIMERA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE AHUACUOTZINGO	120020001-AHUACUOTZINGO	ADMINISTRACION DIRECTA		162	94	35	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%		OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
8	DIRECTA		AGUA Y SANEAMIENTO	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SAN MARTIN, PRIMERA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE AHUACUOTZINGO	120020001-AHUACUOTZINGO	ADMINISTRACION DIRECTA		162	94	35	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0%	0%			
SUBCLASIFICACION: 011112 - RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE											10,800,000.00	17,686,954.62	0.00	0.00	0.00	0.00	17,686,954.62					
MODALIDAD: 06 - REHABILITACIÓN											10,800,000.00	17,686,954.62	0.00	0.00	0.00	0.00	17,686,954.62					
9	DIRECTA		AGUA Y SANEAMIENTO	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE XITOPONTLA	120020030-XITOPONTLA	ADMINISTRACION DIRECTA		391	438	121	1,300,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0%	0%		OBRA DE DOMINIO PÚBLICO	
10	DIRECTA		AGUA Y SANEAMIENTO	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AMEZQUITÉ PRIMERA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE AHUACUOTZINGO	120020001-AHUACUOTZINGO	ADMINISTRACION DIRECTA		194	123	55	800,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0%	0%		OBRA DE DOMINIO PÚBLICO	
11	DIRECTA		AGUA Y SANEAMIENTO	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE POCHUTLA	120020013-POCHUTLA	ADMINISTRACION DIRECTA		523	678	289	800,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0%	0%		OBRA DE DOMINIO PÚBLICO	
12	DIRECTA		AGUA Y SANEAMIENTO	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL, PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE ALPUYECANCINGO	120020005-ALPUYECANCINGO DE LAS MONTAÑAS	ADMINISTRACION DIRECTA		805	1033	374	1,200,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0%	0%		OBRA DE DOMINIO PÚBLICO	
*	DIRECTA		AYS - 0111 - AGUA Y SANEAMIENTO	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LAS JICARAS	120020056-LAS JICARAS (EL MIRADOR)	ADMINISTRACION DIRECTA		40	42	16	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%		OBRA DE DOMINIO PÚBLICO	
13	DIRECTA		AGUA Y SANEAMIENTO	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LAS JICARAS	120020056-LAS JICARAS (EL MIRADOR)	ADMINISTRACION DIRECTA		40	42	16	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0%	0%		OBRA DE DOMINIO PÚBLICO	
14	DIRECTA		AGUA Y SANEAMIENTO	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TECOZAJCA (TEPEHUAJE)	120020022-TECOZAJCA (TEPEHUAJE)	ADMINISTRACION DIRECTA		453	500	164	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0%	0%		OBRA DE DOMINIO PÚBLICO	



**Autorizó:**  
**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL**  
**PRESIDENCIA**  
 C. Glorinda Casarubias Nava  
 Presidente Municipal  
 2018 - 2021



**SINDICATURA ADMINISTRACIÓN**  
 C. Jacob Santos Tacuba  
 Síndico Procurador  
 2018 - 2021



**TESORERÍA**  
 C. Salvador Hernández Salvador  
 Tesorero Municipal  
 2018 - 2021



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS ADMINISTRACIÓN**  
 C. Hugo González Nava  
 Director de Obras Públicas  
 2018 - 2021



**Revisó:**  
**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL**  
**CONTROLORIA INTERNA MUNICIPAL**  
**AHUACUOTZINGO.**  
 Lic. Ma. De Jesús Marino Maldonado  
 Titular del Organismo de Control Interno  
 2018 - 2021

00000012



# H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AHUACUOTZINGO, GRO.

## REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE OBRAS Y ACCIONES AL 30 DE JUNIO DE 2019

FONDO O PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF)

NO. PROG.	CLASIFICACIÓN DEL PROYECTO	CLAVE MIDS	RUBRO DEL GASTO	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD Y/O COLONIA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	NÚMERO DE BENEFICIARIOS			INVERSIÓN						% DE AVANCE		CUENTA DEL REGISTRO CONTABLE	TIPO DE OBRA PARA EL REGISTRO CONTABLE		
								HOMBRES	MUJERES	VIVIENDAS	AUTORIZADA	MODIFICADA	COMPROMETIDA	DEVENGADA	EJERCIDA	PAGADA	SUBEJERCICIO	FÍSICO			FINANC.	
15	DIRECTA		AGUA Y SANEAMIENTO	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN LAS JOYAS	120020016-SAN JUAN (LAS JOYAS)	ADMINISTRACION DIRECTA		402	362	160	900,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0%	0%		OBRA DE DOMINIO PÚBLICO	
16	DIRECTA		AGUA Y SANEAMIENTO	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TECOLCUAUTLA	120020021-TECOLCUAUTLA	ADMINISTRACION DIRECTA		503	582	227	1,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0%	0%		OBRA DE DOMINIO PÚBLICO	
17	DIRECTA		AGUA Y SANEAMIENTO	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE YACAPITLA PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE POCHUTLA	120020013-POCHUTLA	ADMINISTRACION DIRECTA		503	582	227	500,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0%	0%		OBRA DE DOMINIO PÚBLICO	
18	DIRECTA		AGUA Y SANEAMIENTO	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LOS OCOTITOS PRIMERA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE AHUACUOTZINGO	120020001-AHUACUOTZINGO	ADMINISTRACION DIRECTA		162	94	35	800,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0%	0%		OBRA DE DOMINIO PÚBLICO	
19	DIRECTA		AGUA Y SANEAMIENTO	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA	120020018-SANTA CATARINA (SANTA CATARINA LAS JOYAS)	ADMINISTRACION DIRECTA		31	44	26	0.00	886,954.62	0.00	0.00	0.00	0.00	886,954.62	0%	0%		OBRA DE DOMINIO PÚBLICO	
SUBCLASIFICACION: 011113 - LINEAS DE CONDUCCIÓN											6,600,000.00	8,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900,000.00					
MODALIDAD: 06 - REHABILITACIÓN											6,600,000.00	8,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900,000.00					
20	DIRECTA		AGUA Y SANEAMIENTO	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE POCHUTLA	120020013-POCHUTLA	ADMINISTRACION DIRECTA		523	678	289	800,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0%	0%		OBRA DE DOMINIO PÚBLICO	
*	DIRECTA		AYS - 0111 - AGUA Y SANEAMIENTO	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE RINCON PEÑITAS	120020015-RINCON PEÑITAS	ADMINISTRACION DIRECTA		144	162	66	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%		OBRA DE DOMINIO PÚBLICO	
21	DIRECTA		AGUA Y SANEAMIENTO	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TLAQUILcingo	120020027-TLAQUILcingo	ADMINISTRACION DIRECTA		111	107	43	1,100,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0%	0%		OBRA DE DOMINIO PÚBLICO	
22	DIRECTA		AGUA Y SANEAMIENTO	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TLALIXTAC	120020084-TLALIXTAC	ADMINISTRACION DIRECTA		14	21	12	1,200,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0%	0%		OBRA DE DOMINIO PÚBLICO	

Autorizó:



C. Gloria Casasaltos  
Presidente Municipal  
2018 - 2021



C. Jacobo Santos Trujillo  
Síndico Procurador  
2018 - 2021



C. Salvador Hernández Salvador  
Tesoro Municipal  
2018 - 2021



C. Hugo González Rojas  
Director de Obras Públicas  
2018 - 2021

Revisó:



C. Lic. Ma. de Jesús María Muñoz  
Titular del Órgano de Control Interno  
2018 - 2021

00000013  
2018 - 2021



# H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AHUACUOTZINGO, GRO.

## REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE OBRAS Y ACCIONES AL 30 DE JUNIO DE 2019

FONDO O PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF)

NO. PROG.	CLASIFICACIÓN DEL PROYECTO	CLAVE		RUBRO DEL GASTO	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD Y/O COLONIA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	NÚMERO DE BENEFICIARIOS			INVERSIÓN						% DE AVANCE		CUENTA DEL REGISTRO CONTABLE	TIPO DE OBRA PARA EL REGISTRO CONTABLE		
		MIDS							HOMBRES	MUJERES	VIVIENDAS	AUTORIZADA	MODIFICADA	COMPROMETIDA	DEVENGADA	EJERCIDA	PAGADA	SUBJERCIPIO	FÍSICO			FINANC.	
23	DIRECTA			AGUA Y SANEAMIENTO	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LAGUNILLAS	120020008-LAGUNILLAS	ADMINISTRACION DIRECTA		100	93	32	1,200,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0%	0%		OBRA DE DOMINIO PÚBLICO	
24	DIRECTA			AGUA Y SANEAMIENTO	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE XITOPONTLA	120020030-XITOPONTLA	ADMINISTRACION DIRECTA		391	438	121	1,200,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0%	0%		OBRA DE DOMINIO PÚBLICO	
<b>RUBRO DE GASTO: ED - 0212 - EDUCACION</b>												2,673,250.85	3,888,280.07	1,844,240.85	1,844,240.85	1,842,989.17	1,842,989.17	2,045,290.90					
<b>SUBCLASIFICACION: 011203 - SECUNDARIA(COMEDORES ESCOLARES)</b>												2,123,250.85	3,123,250.85	1,623,250.85	1,623,250.85	1,621,999.17	1,621,999.17	1,501,251.68					
<b>MODALIDAD: 02 - CONSTRUCCION</b>												2,123,250.85	3,123,250.85	1,623,250.85	1,623,250.85	1,621,999.17	1,621,999.17	1,501,251.68					
25	DIRECTA			EDUCACION	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA SECUNDARIA C.C.T. 12DST00622 "JUAN N ALVAREZ", PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE AHUACUOTZINGO	120020001-AHUACUOTZINGO	ADMINISTRACION DIRECTA		152	134	45	1,000,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0%	0%		OBRA DE DOMINIO PÚBLICO	
26	DIRECTA			EDUCACION	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA C.C.T. 12DTV0311D "ANDRES QUINTANARRO", SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE OXTOTITLAN	120020011-OXTOTITLAN	ADMINISTRACION DIRECTA		678	840	275	1,123,250.85	1,623,250.85	1,623,250.85	1,621,999.17	1,621,999.17	1,251.68	100%	100%	1 2 3 5 2 12 31111 6 M03 08100 222 00C 002 612 025 2210000 2019 23030302 002 001 001 003 002	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO		
<b>SUBCLASIFICACION: 021215 - PRIMARIA (BARDAS PERIMETRALES)</b>												550,000.00	765,029.22	220,990.00	220,990.00	220,990.00	220,990.00	544,039.22					
<b>MODALIDAD: 02 - CONSTRUCCION</b>												550,000.00	765,029.22	220,990.00	220,990.00	220,990.00	220,990.00	544,039.22					
27	COMPLEMENTARIA			EDUCACION	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA C.C.T.12DTV0781V "LAZARO CARDENAS DEL RIO" DE LA LOCALIDAD DE TEPOXTLAN	120020025-TEPOXTLAN	ADMINISTRACION DIRECTA		220	222	88	550,000.00	765,029.22	220,990.00	220,990.00	220,990.00	220,990.00	544,039.22	29%	29%	1 2 3 5 2 12 31111 6 M03 08100 222 00C 002 612 025 2210000 2019 23030401 002 001 001 004 001	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO	
<b>RUBRO DE GASTO: URB - 0114 - URBANIZACION</b>												13,098,667.02	17,136,206.06	10,384,270.93	10,384,270.93	10,348,808.94	10,348,808.94	6,787,397.12					
<b>SUBCLASIFICACION: 011401 - CAMINOS RURALES</b>												9,331,716.11	9,616,686.89	8,227,179.30	8,227,179.30	8,191,717.31	8,191,717.31	1,424,969.58					
<b>MODALIDAD: 06 - REHABILITACION</b>												9,331,716.11	9,616,686.89	8,227,179.30	8,227,179.30	8,191,717.31	8,191,717.31	1,424,969.58					
28	COMPLEMENTARIA			URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: CRUCERO TECOLCUAUTLA-CRUCERO RINCON DE COZAHUAPA-LAGUNILLAS	120020008-LAGUNILLAS	ADMINISTRACION DIRECTA		100	93	32	854,302.48	854,302.48	854,302.48	850,620.14	850,620.14	3,682.34	100%	100%	1 2 3 5 4 12 31111 6 M03 08100 222 00C 002 614 025 2210000 2019 23060101 002 001 003 001 001	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO		
29	COMPLEMENTARIA			URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: MITLANCINGO-CRUCERO RINCON DE COZAHUAPA-ZOMPALCO	120020010-MITLANCINGO	ADMINISTRACION DIRECTA		401	154		758,447.51	758,447.51	758,447.51	755,173.31	755,173.31	3,269.17	100%	100%	1 2 3 5 4 12 31111 6 M03 08100 222 00C 002 614 025 2210000 2019 23060101 002 001 003 001 001	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO		

Autorizó:

V. B.:

Elaboró:

Elaboró:

Revisó: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL INSTITUCIONAL PRESIDENCIA  
 2018 - 2021  
 C. Glorinda Casarrubias Nava  
 Presidente Municipal

SINDICATURA ADMINISTRACION  
 2018 - 2021  
 C. Jacob Santos Tacuba  
 Síndico Procurador

TESORERIA  
 2018 - 2021  
 C. Salvador Hernández Salvador  
 Tesorero Municipal

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
 ADMINISTRACION  
 2018 - 2021  
 C. Hugo González Nava  
 Director de Obras Públicas

Revisó: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL AHUACUOTZINGO GUERRERO  
 2018 - 2021  
 Lic. Ma. Dolores Marino Maldonado  
 Titular del Organismo de Control Interno  
 4 de 8



## H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AHUACUOTZINGO, GRO.

### REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE OBRAS Y ACCIONES AL 30 DE JUNIO DE 2019

**FONDO O PROGRAMA:** FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF)

NO. PROG.	CLASIFICACIÓN DEL PROYECTO	CLAVE MIDS	RUBRO DEL GASTO	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD Y/O COLONIA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	NÚMERO DE BENEFICIARIOS			INVERSIÓN						% DE AVANCE		CUENTA DEL REGISTRO CONTABLE	TIPO DE OBRA PARA EL REGISTRO CONTABLE	
								HOMBRES	MUJERES	VIVIENDAS	AUTORIZADA	MODIFICADA	COMPROMETIDA	DEVENGADA	EJERCIDA	PAGADA	SUBEJERCICIO	FÍSICO			FINANC.
30	COMPLEMENTARIA		URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: CRUCERO TECOLCUAUTLA-CRUCERO LOS AMATES LOS AMATES-RINCON DE COZAHUAPA	120020014 - RINCON DE COZAHUAPA	ADMINISTRACION DIRECTA		309	296	119	840,652.88	840,652.88	840,652.88	840,652.88	837,029.38	837,029.38	3,623.50	100%	100%	1 2 3 5 4 12 31111 6 M03 08100 222 00C 002 614 025 2210000 2019 23060103 002 001 003 001 003	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
31	COMPLEMENTARIA		URBANIZACION	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: ZOMPAZOLCO-CRUCERO ZOMPAZOLCO-CRUCERO TECOZAJCA(TEPEHUAJE)	120020034 - ZOMPAZOLCO	ADMINISTRACION DIRECTA		122	126	41	845,987.46	845,987.46	845,987.46	845,987.46	842,340.96	842,340.96	3,646.50	100%	100%	1 2 3 5 4 12 31111 6 M03 08100 222 00C 002 614 025 2210000 2019 23060104 002 001 003 001 004	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
32	COMPLEMENTARIA		URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: CRUCERO-TLAQUILCINGO-CRUCERO LAS JICARAS(EL MIRADOR)	120020027 - TLAQUILCINGO	ADMINISTRACION DIRECTA		111	107	43	781,446.30	781,446.30	781,446.30	781,446.30	778,078.00	778,078.00	3,368.30	100%	100%	1 2 3 5 4 12 31111 6 M03 08100 222 00C 002 614 025 2210000 2019 23060105 002 001 003 001 005	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
33	COMPLEMENTARIA		URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: CRUCERO TLAXINTLE MORADO-EL PLANCHADO-ZOMPAZOLCO	120020034 - ZOMPAZOLCO	ADMINISTRACION DIRECTA		122	126	41	697,032.67	697,032.67	697,032.67	697,032.67	694,028.22	694,028.22	3,004.45	100%	100%	1 2 3 5 4 12 31111 6 M03 08100 222 00C 002 614 025 2210000 2019 23060106 002 001 003 001 006	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
34	COMPLEMENTARIA		URBANIZACION	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: CRUCERO TECOZAJCA(TEPEHUAJE)-EL PAPAYO-CRUCERO LOMA ALTA- LOMA ALTA	120020055 - LOMA ALTA	ADMINISTRACION DIRECTA		38	54	25	668,762.81	668,762.81	668,762.81	668,762.81	665,880.21	665,880.21	2,882.60	100%	100%	1 2 3 5 4 12 31111 6 M03 08100 222 00C 002 614 025 2210000 2019 23060107 002 001 003 001 007	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
35	COMPLEMENTARIA		URBANIZACION	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: LOMA ALTA- LAS JICARAS (EL MIRADOR)-CRUCERO TLAQUILCINGO	120020056 - LAS JICARAS (EL MIRADOR)	ADMINISTRACION DIRECTA		40	42	16	629,179.40	629,179.40	629,179.40	629,179.40	626,467.42	626,467.42	2,711.98	100%	100%	1 2 3 5 4 12 31111 6 M03 08100 222 00C 002 614 025 2210000 2019 23060108 002 001 003 001 008	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
36	COMPLEMENTARIA		URBANIZACION	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: EL PLANCHADO- CRUCERO LOMA ALTA	120020062 - EL PLANCHADO	ADMINISTRACION DIRECTA		3	8	4	391,724.63	391,724.63	391,724.63	391,724.63	390,036.16	390,036.16	1,688.47	100%	100%	1 2 3 5 4 12 31111 6 M03 08100 222 00C 002 614 025 2210000 2019 23060109 002 001 003 001 009	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
37	COMPLEMENTARIA		URBANIZACION	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: CRUCERO LOS PÁREDONES-TLAXINTLE MORADO-RINCON DE COZAHUAPA	120020078 - TLAXINTLE MORADO	ADMINISTRACION DIRECTA		309	296	119	768,583.86	768,583.86	768,583.86	768,583.86	765,270.99	765,270.99	3,312.87	100%	100%	1 2 3 5 4 12 31111 6 M03 08100 222 00C 002 614 025 2210000 2019 23060110 002 001 003 001 010	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
38	COMPLEMENTARIA		URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: TECOZAJCA-CRUCEROS	120020079 - LAMBEDEROS	ADMINISTRACION DIRECTA		28	29	12	404,358.92	404,358.92	404,358.92	404,358.92	402,615.99	402,615.99	1,742.93	100%	100%	1 2 3 5 4 12 31111 6 M03 08100 222 00C 002 614 025 2210000 2019 23060111 002 001 003 001 011	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO



Autorizo:

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL**  
**PRESIDENCIA**  
 C. Glorinda Casas Navas  
 Presidente Municipal  
 2018 - 2021



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AHUACUOTZINGO, GUERRERO**  
**ESTADOS UNIDOS MEXICANOS**  
**SINDICATURA ADMINISTRACIÓN**  
 C. Jacobo Santos Tacuba  
 Síndico Procurador  
 2018 - 2021



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AHUACUOTZINGO, GUERRERO**  
**ESTADOS UNIDOS MEXICANOS**  
**TESORERÍA**  
 C. Salvador Hernández Hernández  
 Tesorero Municipal  
 2018 - 2021



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AHUACUOTZINGO, GUERRERO**  
**ESTADOS UNIDOS MEXICANOS**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
 C. Hugo González Hernández  
 Director de Obras Públicas  
 2018 - 2021



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AHUACUOTZINGO, GUERRERO**  
**ESTADOS UNIDOS MEXICANOS**  
**CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL**  
 C. Jesús Marino Maldonado  
 Titular del Órgano de Control Interno  
 2018 - 2021

000015

2018 - 2021



# H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AHUACUOTZINGO, GRO. REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE OBRAS Y ACCIONES AL 30 DE JUNIO DE 2019

FONDO O PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF)

NO. PROG.	CLASIFICACIÓN DEL PROYECTO	CLAVE MIDS	RUBRO DEL GASTO	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD Y/O COLONIA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	NÚMERO DE BENEFICIARIOS			INVERSIÓN						% DE AVANCE		CUENTA DEL REGISTRO CONTABLE	TIPO DE OBRA PARA EL REGISTRO CONTABLE	
								HOMBRES	MUJERES	VIVIENTAS	AUTORIZADA	MODIFICADA	COMPROMETIDA	DEVENGADA	EJERCIDA	PAGADA	SUBEJERCICIO	FÍSICO			FINANC.
39	COMPLEMENTARIA		URBANIZACION	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: TLAQUILCINGO-VISTA HERMOSA(TLAQUILCINGO)-CRUCERO TLAXINTLE MORADO-PAREDONES	120020094 - PAREDONES	ADMINISTRACIÓN DIRECTA		19	19	8	586,700.38	586,700.38	586,700.38	586,700.38	584,171.50	584,171.50	2,528.88	100%	100%	1 2 3 5 4 12 31111 6 M03 08100 222 00C 002 614 025 2210000 2019 23060112 002 001 003 001 012	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
40	COMPLEMENTARIA		URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: TECOLCUAUTLA-TEPOXTLAN-CRUCERO DE OKTOYAHUALCO	120020021-TECOLCUAUTLA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA		503	582	227	500,000.00	706,095.62	0.00	0.00	0.00	0.00	706,095.62	0%	0%		OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
*	COMPLEMENTARIA		URB - 0114 - URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: MOTUAPA-MAZAPA-TEPETLATIPA-MITLANCINGO	120020024 - TEPETLATIPA	ADMINISTRACION DIRECTA		319	290	108	604,536.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%		OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
41	COMPLEMENTARIA		URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: MOTUAPA-MAZAPA-ACATEYAHUALCO-TEPETLATIPA-MITLANCINGO	120020024 - TEPETLATIPA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA		319	290	108	0.00	683,411.97	0.00	0.00	0.00	0.00	683,411.97	0%	0%		
SUBCLASIFICACION: 011401 - COMEDORES COMUNITARIOS											3,766,950.91	7,519,519.17	2,157,091.63	2,157,091.63	2,157,091.63	2,157,091.63	5,362,427.54				
MODALIDAD: 02 - CONSTRUCCIÓN											3,766,950.91	7,519,519.17	2,157,091.63	2,157,091.63	2,157,091.63	2,157,091.63	5,362,427.54				
42	DIRECTA		URBANIZACION	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO, SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE XOCOYOLZINTLA	120020031 - XOCOYOLZINTLA	ADMINISTRACION DIRECTA		837	1041	276	824,891.63	1,324,891.63	1,324,891.63	1,324,891.63	1,324,891.63	1,324,891.63	0.00	100%	100%	1 2 3 5 4 12 31111 6 M03 08100 222 00C 002 614 025 2210000 2019 23060201 002 001 003 002 001 5 6 1 1 4 12 31111 6 M03 00002 003 003 001	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
43	DIRECTA		URBANIZACION	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO, SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TEPELATIPA	120020024 - TEPELATIPA	ADMINISTRACION DIRECTA		319	290	108	1,122,059.28	1,775,016.47	477,110.00	477,110.00	477,110.00	477,110.00	1,297,906.47	27%	27%	1 2 3 5 4 12 31111 6 M03 08100 222 00C 002 614 025 2210000 2019 23060202 002 001 003 002 002	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
44	DIRECTA		URBANIZACION	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO, SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TECOANAPA	120020020 - TECOANAPA	ADMINISTRACION DIRECTA		410	499	174	920,000.00	1,390,698.03	355,090.00	355,090.00	355,090.00	355,090.00	1,035,608.03	26%	26%	1 2 3 5 4 12 31111 6 M03 08100 222 00C 002 614 025 2210000 2019 23060203 002 001 003 002 003	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
45	DIRECTA		URBANIZACION	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA	120020096-SANTA ROSA	ADMINISTRACION DIRECTA		75	76	26	900,000.00	1,428,913.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,428,913.04	0%	0%		OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
46	DIRECTA		URBANIZACION	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE RINCON PENITAS	120020015-RINCON PENITAS	ADMINISTRACION DIRECTA		162	66		0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0%	0%		OBRA DE DOMINIO PÚBLICO

Autorizó:

Elaboró:

Elaboró:

Revisó:

**AUTORIZACIÓN**  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 C. Glorinda Casanueva  
 Presidente Municipal  
 2018 - 2021

**SINDICATURA**  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
 SINDICATURA  
 C. Jacobo Santos Yacuba  
 Síndico Procurador  
 2018 - 2021

**TESORERIA**  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
 TESORERIA  
 C. Salvador Hernández Salcedo  
 Tesorero Municipal  
 2018 - 2021

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
 C. Hugo González Nava  
 Director de Obras Públicas  
 ADMINISTRACIÓN  
 2018 - 2021

**CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL**  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
 CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL  
 Lic. Ma. De Jesús Marín Maldonado  
 Titular del Órgano de Control Interno  
 2018 - 2021



## H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AHUACUOTZINGO, GRO.

### REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE OBRAS Y ACCIONES AL 30 DE JUNIO DE 2019

FONDO O PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF)

NO. PROG.	CLASIFICACIÓN DEL PROYECTO	CLAVE		RUBRO DEL GASTO	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD Y/O COLONIA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	NÚMERO DE BENEFICIARIOS			INVERSIÓN						% DE AVANCE		CUENTA DEL REGISTRO CONTABLE	TIPO DE OBRA PARA EL REGISTRO CONTABLE				
		MIDS							HOMBRES	MUJERES	VIVIENTAS	AUTORIZADA	MODIFICADA	COMPROMETIDA	DEVENGADA	EJERCIDA	PAGADA	SUJEJERCICIO	FÍSICO			FINANC.			
RUBRO DE GASTO: VIV - 0115 - VIVIENDA													5,086,954.62	7,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800,000.00						
SUBCLASIFICACIÓN: 011509 - CUARTOS PARA BAÑOS													500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00						
MODALIDAD: 02-CONSTRUCCIÓN													500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00						
47	DIRECTA			VIVIENDA	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE TRAPICHE VIEJO	120020029-TRAPICHE VIEJO	ADMINISTRACION DIRECTA		213	250	96	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0%	0%		OBRA DE DOMINIO PÚBLICO			
SUBCLASIFICACIÓN: 011515 - TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA													0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00						
MODALIDAD: 02-CONSTRUCCIÓN													0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00						
48	DIRECTA			VIVIENDA	CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE XUMILTEPEC	120020076-XUMILTEPEC	ADMINISTRACION DIRECTA		137	157	45	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0%	0%		OBRA DE DOMINIO PÚBLICO			
SUBCLASIFICACIÓN: 011518 - ELECTRIFICACIÓN RURAL													4,586,954.62	5,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800,000.00						
MODALIDAD: 01 - AMPLIACIÓN													4,586,954.62	5,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800,000.00						
49	DIRECTA			VIVIENDA	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION RURAL CALLE HACIA EL CORRAL DE TOROS PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN LAS JOYAS	120020016-SAN JUAN (LAS JOYAS)	ADMINISTRACION DIRECTA		40	62	18	800,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0%	0%		OBRA DE DOMINIO PÚBLICO			
50	DIRECTA			VIVIENDA	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION RURAL EN LA DELEGACION LA TABERNITA	120020093-LA TABERNITA	ADMINISTRACION DIRECTA		8	4	13	700,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0%	0%		OBRA DE DOMINIO PÚBLICO			
51	DIRECTA			VIVIENDA	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION RURAL EN LA CALLE LOS OCOTITOS DE LA LOCALIDAD DE AHUACUOTZINGO	120020001-AHUACUOTZINGO	ADMINISTRACION DIRECTA		30	40	24	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0%	0%					
*	DIRECTA			VIV - 0115 - VIVIENDA	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION RURAL EN LA CALLE ALTAMIRANO DE LA LOCALIDAD DE AHUACUOTZINGO	120020001-AHUACUOTZINGO	ADMINISTRACION DIRECTA		31	44	26	886,954.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%		OBRA DE DOMINIO PÚBLICO			
*	DIRECTA			VIV - 0115 - VIVIENDA	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION RURAL EN LAS CANALEJAS DE LA LOCALIDAD DE AHUACUOTZINGO	120020025-TEOXTLAN	ADMINISTRACION DIRECTA		30	40	24	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%		OBRA DE DOMINIO PÚBLICO			



Autorizó:

**C. Glorinda Casarubias Nava**  
 Presidente Municipal 2018 - 2021



Elaboró:

**C. Jacob Saños Taubas**  
 Síndico Procurador 2018 - 2021



Elaboró:

**C. Salvador Hernández Sosa**  
 Tesorero Municipal 2021



Elaboró:

**C. Hugo González Nava**  
 Director de Obras Públicas 2018 - 2021



Revisó:

**Lic. Ma. de Jesús Marina Méndez**  
 Titular del Órgano de Control Interno 2018 - 2021





## H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AHUACUOTZINGO, GRO.

### REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE OBRAS Y ACCIONES AL 30 DE JUNIO DE 2019

FONDO O PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF)

NO. PROG.	CLASIFICACIÓN DEL PROYECTO	CLAVE		RUBRO DEL GASTO	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD Y/O COLONIA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	NÚMERO DE BENEFICIARIOS			INVERSIÓN						% DE AVANCE		CUENTA DEL REGISTRO CONTABLE	TIPO DE OBRA PARA EL REGISTRO CONTABLE	
		MIDS							HOMBRES	MUJERES	VIVIENDAS	AUTORIZADA	MODIFICADA	COMPROMETIDA	DEVENGADA	EJERCIDA	PAGADA	SUBEJERCICIO	FÍSICO			FINANC.
52	DIRECTA			VIVIENDA	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION RURAL PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TEPOXTLAN	120020025-TEPOXTLAN	ADMINISTRACION DIRECTA		8	12	11	800,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0%	0%		OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
53	DIRECTA			VIVIENDA	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION RURAL EN LA CALLE BUENA VISTA PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE ACATEYAHUALCO	120020002-ACATEYAHUALCO	ADMINISTRACION DIRECTA		37	35	21	800,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0%	0%		OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
<b>TOTAL</b>									<b>TOTAL</b>			<b>\$ 47,858,872.49</b>	<b>\$ 69,211,440.75</b>	<b>\$ 12,228,511.78</b>	<b>\$ 12,228,511.78</b>	<b>\$ 12,191,798.11</b>	<b>\$ 12,191,798.11</b>	<b>\$ 57,019,642.64</b>				

SE ELIMINARON OBRAS Y/O ACCIONES DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN MODIFICADO, DEBIDO AL DESISTIMIENTO DE LA POBLACIÓN, POR LO CUAL SE AGREGARON NUEVAS OBRAS

Autorizó:  
  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
 PRESIDENCIA  
 Presidente Municipal  
 2018 - 2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AHUACUOTZINGO, GUERRERO  
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 SINDICATURA  
 ADMINISTRACIÓN  
  
 C. Jacobo Santos Facundo  
 Síndico Procurador  
 2018 - 2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AHUACUOTZINGO, GUERRERO  
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 TESORERÍA  
  
 C. Salvador Hernández Salvador  
 Tesorero Municipal  
 2018 - 2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AHUACUOTZINGO, GUERRERO  
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 DIRECCIÓN DE OBRAS  
  
 C. Hugo González  
 Director de Obras Públicas  
 2018 - 2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AHUACUOTZINGO, GUERRERO  
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 Revisó:  
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
 CONTRALORIA  
  
 Lic. Ma. De Jesús Marino  
 Titular del Organó de Control Interno  
 0000018  
 2018 - 2021



## H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AHUACUOTZINGO, GRO. REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE OBRAS Y ACCIONES AL 30 DE JUNIO DE 2019

FONDO O PROGRAMA: RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM DF)

NO. PROG.	CLASIFICACIÓN DEL PROYECTO	CLAVE MIDS	RUBRO DEL GASTO	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD Y/O COLONIA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	NÚMERO DE BENEFICIARIOS			INVERSIÓN						% DE AVANCE		CUENTA DEL REGISTRO CONTABLE	TIPO DE OBRA PARA EL REGISTRO CONTABLE	
								HOMBRES	MUJERES	VIVIENDAS	AUTORIZADA	MODIFICADA	COMPROMETIDA	DEVENGADA	EJERCIDA	PAGADA	SUBEJERCICIO	FÍSICO			FINANC.
RUBRO DE GASTO: AYS - 0111 - AGUA Y SANEAMIENTO								422.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
SUBCLASIFICACIÓN: 011113 - LINEAS DE CONDUCCIÓN								422.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
MODALIDAD: 06 - REHABILITACIÓN								422.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
*	DIRECTA		AGUA Y SANEAMIENTO	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE RINCON PEÑITAS	120020015-RINCON PEÑITAS	ADMINISTRACION DIRECTA		144	162	66	422.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%		OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
RUBRO DE GASTO: URB - 0114 - URBANIZACION								0.00	1,304.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,304.35						
SUBCLASIFICACIÓN: 011401 - COMEDORES COMUNITARIOS								0.00	1,304.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,304.35						
MODALIDAD: 02 - CONSTRUCCIÓN								0.00	1,304.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,304.35						
46	DIRECTA		URBANIZACION	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE RINCON PEÑITAS	120020015-RINCON PEÑITAS	ADMINISTRACION DIRECTA		306	162	66	0.00	1,304.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1,304.35	0%	0%		OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
TOTAL								\$ 422.30	\$ 1,304.35	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,304.35							

\* SE ELIMINARON OBRAS Y/O ACCIONES DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN MODIFICADO, DEBIDO AL DESISTIMIENTO DE LA POBLACIÓN, POR LO CUAL SE AGREGARON NUEVAS OBRAS

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AHUACUOTZINGO, GRO.**  
 C. Glorinda Gaspar Nava  
 Presidente Municipal  
 2018 - 2021

**SINDICATURA**  
 ADMINISTRACIÓN  
 2018 - 2021  
 Jacobo Santos Tacuba  
 Síndico Procurador

**TESORERÍA**  
 ADMINISTRACIÓN  
 2018 - 2021  
 C. Salvador Hernández Salvador  
 Tesorero Municipal

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
 ADMINISTRACIÓN  
 2018 - 2021  
 C. Hugo González Nava  
 Director de Obras Públicas

**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AHUACUOTZINGO, GRO.**  
 CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL  
 AHUACUOTZINGO, GUERRERO.  
 TRIENIO  
 2018 - 2021  
 Lic. Ma. De Jesús Marino Maldonado  
 Titular del Órgano de Control Interno



**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AHUACUOTZINGO, GRO.**  
**REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE OBRAS Y ACCIONES AL 30 DE JUNIO DE 2019**

FONDO O PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAEISM)

NO. PROG.	CLASIFICACIÓN DEL PROYECTO	RUBRO DEL GASTO	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD Y/O COLONIA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	NÚMERO DE BENEFICIARIOS			INVERSIÓN						% DE AVANCE		CUENTA DEL REGISTRO CONTABLE	TIPO DE OBRA PARA EL REGISTRO CONTABLE	
							HOMBRES	MUJERES	VIVIENDAS	AUTORIZADA	MODIFICADA	COMPROMETIDA	DEVENGADA	EJERCIDA	PAGADA	SUBEJERCICIO	FÍSICO			FINANC.
RUBRO DE GASTO: URB - 0114 - URBANIZACION									1,753,589.84	1,698,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,698,239.00				
SUBCLASIFICACION: 011401 - CAMINOS RURALES									1,753,589.84	1,698,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,698,239.00				
MODALIDAD: 06 - REHABILITACION									1,753,589.84	1,698,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,698,239.00				
54	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: CRUCERO PITECZINTLA-PITECZINTLA-SANTA ROSA	120020069-PITECZINTLA	ADMINISTRACION DIRECTA		102	91	37	373,598.66	373,598.66					373,598.66	0%	0%		OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
55	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: CRUCERO XUMILTEPEC-XUMILTEPEC-XUMILTZIN	120020076-XUMILTEPEC	ADMINISTRACION DIRECTA		164	188	55	369,021.52	313,670.68					313,670.68	0%	0%		OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
56	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: CRUCERO SAN MARCOS- SAN MARCOS-OCOTEPEC-CRUCERO OCOTEPEC	120020147-OCOTEPEC	ADMINISTRACION DIRECTA		91	114	43	554,463.74	554,463.74					554,463.74	0%	0%		OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
57	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: CRUCERO POCHUTLA-CRUCERO SAN MIGUEL-SAN MIGUEL-POCHUTLA	120020013-POCHUTLA	ADMINISTRACION DIRECTA		410	499	174	456,505.92	456,505.92					456,505.92	0%	0%		OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
<b>TOTAL</b>									<b>\$ 1,753,589.84</b>	<b>\$ 1,698,239.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,698,239.00</b>				



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
 C. Gloria Estefanía Nava  
 PRESIDENTA



Vº. Bº.  
**SINDICATURA**  
 ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021  
 Jacob Santos Tacuba  
 Síndico Procurador



Elaboró:  
**TESORERÍA**  
 ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021  
 Salvador Hernández Salvador  
 Tesorero Municipal



Elaboró:  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
 ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021  
 C. Hugo González Nava  
 Director de Obras Públicas



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
**CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL**  
 AHUACUOTZINGO, GUERRERO  
 TRIENIO 2018 - 2021  
 Lic. Ma. De Jesús Marino Maldonado  
 Titular del Organismo de Control Interno



## H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AHUACUOTZINGO, GRO. REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE OBRAS Y ACCIONES AL 30 DE JUNIO DE 2019

FONDO O PROGRAMA: RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAEISM)

NO. PROG.	CLASIFICACIÓN DEL PROYECTO	RUBRO DEL GASTO	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD Y/O COLONIA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	NÚMERO DE BENEFICIARIOS			INVERSIÓN					% DE AVANCE		CUENTA DEL REGISTRO CONTABLE	TIPO DE OBRA PARA EL REGISTRO CONTABLE		
							HOMBRES	MUJERES	VIVIENDAS	AUTORIZADA	MODIFICADA	COMPROMETIDA	DEVENGADA	EJERCIDA	PAGADA	SUBEJERCICIO			FÍSICO	FINANC.
<b>RUBRO DE GASTO: URB - 0114 - URBANIZACION</b>									2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.03				
<b>SUBCLASIFICACION: 011401 - CAMINOS RURALES</b>									2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.03				
<b>MODALIDAD: 06 - REHABILITACION</b>									2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.03				
55		URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: CRUCERO XUMILTEPEC-XUMILTEPEC-XUMILTZIN	120020076-XUMILTEPEC	ADMINISTRACION DIRECTA		164	188	55	2.03	2.03					2.03	0%	0%		OBRA DE DOMINIO PÚBLICO
<b>TOTAL</b>										\$ 2.03	\$ 2.03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.03				

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL**  
 2018 - 2021  
 C. Gildardo Casarrubias Nava  
 Presidente Municipal

Vº. Bº.  
**SINDICATURA**  
 ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021  
 C. Jacobo Santos Tacuba  
 Síndico Procurador

Elaboró:  
**TESORERÍA**  
 ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021  
 C. Salvador Hernández Salvador  
 Tesorero Municipal

Elaboró:  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
 ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021  
 C. Hugo González Nava  
 Director de Obras Públicas

**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL**  
**CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL**  
 AHUACUOTZINGO, GUERRERO.  
 TRIENIO 2018 - 2021  
 Lic. Ma. De Jesús Marino Maldonado  
 Titular del Organismo de Control Interno



**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AHUACUOTZINGO, GRO.**  
**REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE OBRAS Y ACCIONES AL 30 DE JUNIO DE 2019**

FONDO O PROGRAMA: RAMO 28

NO. PROG.	CLASIFICACIÓN DEL PROYECTO	RUBRO DEL GASTO	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD Y/O COLONIA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	INVERSIÓN						% DE AVANCE		CUENTA DEL REGISTRO CONTABLE	TIPO DE OBRA PARA EL REGISTRO CONTABLE			
								AUTORIZADA	MODIFICADA	COMPROMETIDA	DEVENGADA	EJERCIDA	PAGADA	SUBEJERCICIO	FÍSICO			FINANC.		
<b>RUBRO DE GASTO: AGUA Y SANEAMIENTO</b>								0.00	139,371.00	139,371.00	139,371.00	139,371.00	139,371.00	0.00						
<b>SUBCLASIFICACIÓN: AGUA POTABLE</b>								0.00	139,371.00	139,371.00	139,371.00	139,371.00	139,371.00	0.00						
58	DIRECTA	AGUA POTABLE	PROGRAMA DE AGUA LIMPIA 2019	120020001-AHUACUOTZINGO	CONVENIO		623	0.00	139,371.00	139,371.00	139,371.00	139,371.00	139,371.00	139,371.00	100%	100%	1 2 3 5 4 12 31111 6 M03 08100 222 00C 002 614 015 2210000 2019 23050501 001 001 001 001 5 6 1 1 4 12 31111 6 M03 00001 003 001 001	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO		
<b>TOTAL</b>								\$ -	\$ 139,371.00	\$ 139,371.00	\$ 139,371.00	\$ 139,371.00	\$ 139,371.00	\$ -						

\* EL MUNICIPIO DE ACATEPEC SOLO REALIZA LA APORTACIÓN DEL RECURSO ACORDADO EN SU TOTALIDAD; DE ACUERDO AL CONVENIO CELEBRADO CON LA CAPASEG.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
 C. Gloria Gasca Nava  
 2018 - 2021  
 PRESIDENCIA

Vº. Bº.  
 SINDICATURA  
 ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021  
 C. Jacob Santos Tacuba  
 Síndico Procurador

Elaboró:  
 TESORERÍA  
 ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021  
 C. Salvador Hernández Saldaña  
 Tesorero Municipal

Elaboró:  
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
 ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021  
 C. Hugo González Nava  
 Director de Obras Públicas

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
 CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL  
 AHUACUOTZINGO, GUERRERO.  
 TRIENIO 2018 - 2021  
 Lic. Ma. De Jesús Marino Maldonado  
 Titular del Organó de Control Interno




## H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AHUACUOTZINGO, GRO. REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE OBRAS Y ACCIONES AL 30 DE JUNIO DE 2019

FONDO O PROGRAMA: CAPASEG

NO. PROG.	CLASIFICACIÓN DEL PROYECTO	RUBRO DEL GASTO	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD Y/O COLONIA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	NÚMERO DE BENEFICIARIO \$	INVERSIÓN						% DE AVANCE		CUENTA DEL REGISTRO CONTABLE	TIPO DE OBRA PARA EL REGISTRO CONTABLE	
								AUTORIZADA	MODIFICADA	COMPROMETIDA	DEVENGADA	EJERCIDA	PAGADA	SUBEJERCICIO	FÍSICO			FINANC.
<b>RUBRO DE GASTO: AGUA Y SANEAMIENTO</b>								0.00	16,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,314.00				
<b>SUBCLASIFICACION: AGUA POTABLE</b>								0.00	16,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,314.00				
58	DIRECTA	AGUA POTABLE	PROGRAMA DE AGUA LIMPIA 2019	120020001-AHUACUOTZINGO	CONVENIO		623	0.00	16,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,314.00	0%	0%		
<b>TOTAL</b>								\$ -	\$ 16,314.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,314.00				

\* DE ACUERDO AL CONVENIO DE COORDINACION Y COLABORACION CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO Y LA CAPASEG, HACE MENCION QUE LA CAPSEG SE COMPROMETE A: "PROYECTAR , PROGRAMAR Y EJECUTARLAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA APLICACIÓN DEL APARTADO AGUA LIMPIA"

  
**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL**  
 C. Glorinda Escartón Nava  
 2018 - 2021  
**PRESIDENCIA**

  
 Vº. Bº.  
**SINDICATURA**  
 ADMINISTRACIÓN  
 2018 - 2021  
 C. Jacobo Santos Tacuba  
 Síndico Procurador.

  
 Elaboró:  
  
**TESORERÍA**  
 ADMINISTRACIÓN  
 2018 - 2021  
 C. Salvador Hernández Salvador  
 Tesorero Municipal

  
 Elaboró:  
  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
 ADMINISTRACIÓN  
 2018 - 2021  
 C. Hugo González Nava  
 Director de Obras Públicas

  
**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL**  
**CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL**  
**AHUACUOTZINGO GUERRERO.**  
 TRIENIO 2018 - 2021  
  
 Lic. Ms. De Jesús Marino Maldonado  
 Titular del Organó de Control Interno