

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AHUACUOTZINGO, GRO.



DESTINO DEL GASTO

PERIODO FISCAL 2016

PERIODO NOMINADO: TERCER TRIMESTRE

ÓCULO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_SIGMA_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON	ENTIDAD_RESPON	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPON	TÍTULO	TIPO_PROGRAMA_PROY	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_LICITADORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOGRAFICA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECIBADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	LIBERADO	PAGADO	CONTRATOS	ANUAL_FIS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2019	3	GD19020118845	Proyecto de inversión	854302.48	(IFI_SisR_Procurat0205_ramo33_modadad1_01g_prmA, tpo_procurat0205_ramo33_modadad1_01g_prmB, tpo_procurat0205_ramo33_modadad1_01g_prmC, tpo_procurat0205_ramo33_modadad1_01g_prmD, tpo_procurat0205_ramo33_modadad1_01g_prmE)	REHABILITACION DE CAMINO RURAL, TRAMO CUERUDO DEL CRUCERO ENCLON DE COAHUILA, LAGUNILLAS - 1485	12	Guerrero	2	Ahuacutzingo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidad	11	1101	GOBIERNO MUNICIPAL	5495	5	93	100	0	[meta]: [unidad_medida:Metro lineal, meta:4000.0, meta_modificada:0]]	1	[meta]: [unidad_medida:Metro lineal, meta:4000.0, meta_modificada:0]]	11-03-2019	16-03-2019	854302.48	854302.48	854302.48	85620.14	80620.14	[titul]: [tipo_documento:Acta de cabildo, numero_com:ararano0000, tipo_documento:II], [modif]: [unidad_medida:Metro lineal, meta:1533845, meta_modificada:1533845]]	[meta]: [unidad_medida:Metro lineal, meta:1533845, meta_modificada:1533845]]	[1533845]Proyecto En Ejecucion Validado avances		Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	3	GD19020118843	Proyecto de inversión	781446.3	(IFI_SisR_Procurat0205_ramo33_modadad1_01g_prmA, tpo_procurat0205_ramo33_modadad1_01g_prmB, tpo_procurat0205_ramo33_modadad1_01g_prmC, tpo_procurat0205_ramo33_modadad1_01g_prmD, tpo_procurat0205_ramo33_modadad1_01g_prmE)	REHABILITACION DE CAMINO RURAL, TRAMO TIERRA TIERRA DE COAHUILA, LAGUNILLAS - 1515	12	Guerrero	2	Ahuacutzingo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidad	11	1101	GOBIERNO MUNICIPAL	5560	5	107	111	0	[meta]: [unidad_medida:Metro lineal, meta:5200.0, meta_modificada:0]]	1	[meta]: [unidad_medida:Metro lineal, meta:5200.0, meta_modificada:0]]	25-03-2019	06-04-2019	781446.3	781446.3	781446.3	778078	778078	[titul]: [tipo_documento:Acta de cabildo, numero_com:ararano12000, tipo_documento:II], [modif]: [unidad_medida:Metro lineal, meta:1518880, meta_modificada:1518880]]	[meta]: [unidad_medida:Metro lineal, meta:1518880, meta_modificada:1518880]]	[1518880]Proyecto En Ejecucion Validado avances		Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	3	GD19020118892	Proyecto de inversión	629178.4	(IFI_SisR_Procurat0205_ramo33_modadad1_01g_prmA, tpo_procurat0205_ramo33_modadad1_01g_prmB, tpo_procurat0205_ramo33_modadad1_01g_prmC, tpo_procurat0205_ramo33_modadad1_01g_prmD, tpo_procurat0205_ramo33_modadad1_01g_prmE)	REHABILITACION DE CAMINO RURAL, TRAMO CERRITOS DE COAHUILA, LAGUNILLAS - 1501	12	Guerrero	2	Ahuacutzingo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidad	11	1101	GOBIERNO MUNICIPAL	5568	5	42	40	0	[meta]: [unidad_medida:Metro lineal, meta:4320.0, meta_modificada:1300]]	1	[meta]: [unidad_medida:Metro lineal, meta:4320.0, meta_modificada:1300]]	15-04-2019	25-04-2019	629178.4	629178.4	629178.4	626647.42	626647.42	[titul]: [tipo_documento:Acta de cabildo, numero_com:ararano12000, tipo_documento:II], [modif]: [unidad_medida:Metro lineal, meta:1538800, meta_modificada:1538800]]	[meta]: [unidad_medida:Metro lineal, meta:1538800, meta_modificada:1538800]]	[1538800]Proyecto En Ejecucion Validado avances		Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	3	GD19020118894	Proyecto de inversión	586700.38	(IFI_SisR_Procurat0205_ramo33_modadad1_01g_prmA, tpo_procurat0205_ramo33_modadad1_01g_prmB, tpo_procurat0205_ramo33_modadad1_01g_prmC, tpo_procurat0205_ramo33_modadad1_01g_prmD, tpo_procurat0205_ramo33_modadad1_01g_prmE)	REHABILITACION DE CAMINO RURAL, TRAMO SAN ANTONIO DE COAHUILA, LAGUNILLAS - 1530	12	Guerrero	2	Ahuacutzingo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidad	11	1101	GOBIERNO MUNICIPAL	5580	5	19	19	0	[meta]: [unidad_medida:Metro lineal, meta:4250.0, meta_modificada:0]]	1	[meta]: [unidad_medida:Metro lineal, meta:4250.0, meta_modificada:0]]	11-03-2019	23-03-2019	586700.38	586700.38	586700.38	58471.5	58471.5	[titul]: [tipo_documento:Acta de cabildo, numero_com:ararano12000, tipo_documento:II], [modif]: [unidad_medida:Metro lineal, meta:1538800, meta_modificada:1538800]]	[meta]: [unidad_medida:Metro lineal, meta:1538800, meta_modificada:1538800]]	[1538800]Proyecto En Ejecucion Validado avances		Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	3	GD19020118889	Proyecto de inversión	758447.51	(IFI_SisR_Procurat0205_ramo33_modadad1_01g_prmA, tpo_procurat0205_ramo33_modadad1_01g_prmB, tpo_procurat0205_ramo33_modadad1_01g_prmC, tpo_procurat0205_ramo33_modadad1_01g_prmD, tpo_procurat0205_ramo33_modadad1_01g_prmE)	REHABILITACION DE CAMINO RURAL, TRAMO ZAMPADOC DE COAHUILA, LAGUNILLAS - 1556	12	Guerrero	2	Ahuacutzingo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidad	11	1101	GOBIERNO MUNICIPAL	5596	5	401	354	0	[meta]: [unidad_medida:Metro lineal, meta:9300.0, meta_modificada:0]]	1	[meta]: [unidad_medida:Metro lineal, meta:9300.0, meta_modificada:0]]	23-03-2019	13-04-2019	758447.51	758447.51	758447.51	755178.34	755178.34	[titul]: [tipo_documento:Acta de cabildo, numero_com:ararano10000, tipo_documento:II], [modif]: [unidad_medida:Metro lineal, meta:1538800, meta_modificada:1538800]]	[meta]: [unidad_medida:Metro lineal, meta:1538800, meta_modificada:1538800]]	[1538800]Proyecto En Ejecucion Validado avances		Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	3	GD19020118875	Proyecto de inversión	84052.88	(IFI_SisR_Procurat0205_ramo33_modadad1_01g_prmA, tpo_procurat0205_ramo33_modadad1_01g_prmB, tpo_procurat0205_ramo33_modadad1_01g_prmC, tpo_procurat0205_ramo33_modadad1_01g_prmD, tpo_procurat0205_ramo33_modadad1_01g_prmE)	REHABILITACION DE CAMINO RURAL, TRAMO TIERRA TIERRA DE COAHUILA, LAGUNILLAS - 1560	12	Guerrero	2	Ahuacutzingo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidad	11	1101	GOBIERNO MUNICIPAL	5560	5	204	308	0	[meta]: [unidad_medida:Metro lineal, meta:8400.0, meta_modificada:0]]	1	[meta]: [unidad_medida:Metro lineal, meta:8400.0, meta_modificada:0]]	04-03-2019	23-03-2019	84052.88	84052.88	84052.88	837023.38	837023.38	[titul]: [tipo_documento:Acta de cabildo, numero_com:ararano18000, tipo_documento:II], [modif]: [unidad_medida:Metro lineal, meta:1538800, meta_modificada:1538800]]	[meta]: [unidad_medida:Metro lineal, meta:1538800, meta_modificada:1538800]]	[1538800]Proyecto En Ejecucion Validado avances		Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	3	GD19020118878	Proyecto de inversión	845987.46	(IFI_SisR_Procurat0205_ramo33_modadad1_01g_prmA, tpo_procurat0205_ramo33_modadad1_01g_prmB, tpo_procurat0205_ramo33_modadad1_01g_prmC, tpo_procurat0205_ramo33_modadad1_01g_prmD, tpo_procurat0205_ramo33_modadad1_01g_prmE)	REHABILITACION DE CAMINO RURAL, TRAMO ZAMPADOC DE COAHUILA, LAGUNILLAS - 1556	12	Guerrero	2	Ahuacutzingo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidad	11	1101	GOBIERNO MUNICIPAL	5560	5	126	122	0	[meta]: [unidad_medida:Metro lineal, meta:6900.0, meta_modificada:0]]	1	[meta]: [unidad_medida:Metro lineal, meta:6900.0, meta_modificada:0]]	01-04-2019	13-04-2019	845987.46	845987.46	845987.46	842340.96	842340.96	[titul]: [tipo_documento:Acta de cabildo, numero_com:ararano09000, tipo_documento:II], [modif]: [unidad_medida:Metro lineal, meta:1538800, meta_modificada:1538800]]	[meta]: [unidad_medida:Metro lineal, meta:1538800, meta_modificada:1538800]]	[1538800]Proyecto En Ejecucion Validado avances		Sin observaciones	Sin observaciones	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AHUACUOTZINGO, GRO.



DESTINO DEL GASTO										PERIODO INFORMADO: TRIMESTRE										AVANCE FINANCIERO										AVANCE FIN		AVANCE FFS		ESTATUS		FLUIDO		OBSERVACIONES		OBSERVACIONES		
ERODICO FISCAL 2019										PERIODO INFORMADO: TRIMESTRE										AVANCE FINANCIERO										AVANCE FIN		AVANCE FFS		ESTATUS		FLUIDO		OBSERVACIONES		OBSERVACIONES		
OCIO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_SIGMA_AFIROS	FUENTE_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON	ENTIDAD_RESPON	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPON	TIPO_PROGRAMA_PROY	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_LICITADORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	LIBERADO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE_FIN	AVANCE_FFS	FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION					
2019	3	GR0180205110162	Proyecto de inversión	1775016.47	(RFI_1636_recurso2019_fondo5_fondofederal1) (RFG_prem_n) (RFP_recursofederal1) (AFORTIFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE COMUNITARIO SERRANOS EMERGENCIA LOCALIDAD DE TITICLAYAN - 18792	12	Guerrero	2	Ahuacutzingo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin Identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	2972	5	200	319	0	Interal Interal_medidaMétrica Cuadrados_metro235.0 metro_medidas235.00	1	Ignal Ignal_medidaMétrica duracion-CALLE PRINCIPAL PUEBLO TITICLAYAN 00000 TITICLAYAN AHUACUOTZINGO GUERRERO ENTRE Y SALINADO AL OESTE DE AHUACUOTZINGO SOBRE LA CARRETERA PRINCIPAL SIERRAS LAS LON TITICLAYAN EN LA ZARCA PASANDO TRANCHE VIEJO EN EL SE. Ino. 08 02554621. In17 0617861901	18-02-2019	17-04-2019	1775016.47	477110	477110	477110	477110	Intal Ignal Ignal_med duracion- duracion- duracion- numero_con convencione convencion MUNICIPIO DE AHUACUOTZ INGO, GRO. numero1775 016.47 importe_mo duracion177 5016.47)	Intal Ignal Ignal_med duracion- duracion- duracion- numero_con convencione convencion MUNICIPIO DE AHUACUOTZ INGO, GRO. numero1775 016.47 importe_mo duracion177 5016.47)	(1510162)proyecto	En Ejecución	Validado	avance	avance 83.17	(1510162)proyecto	Validado	avance	avance 83.17	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	3	GR0180205144137	Proyecto de inversión	1390098.03	(RFI_1636_recurso2019_fondo5_fondofederal1) (RFG_prem_n) (RFP_recursofederal1) (AFORTIFICACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO SERRANOS EMERGENCIA LOCALIDAD DE TITICLAYAN. 02156	12	Guerrero	2	Ahuacutzingo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin Identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	2256	5	409	430	0	Interal Interal_medidaMétrica Cuadrados_metro182.0 metro_medidas182.00	1	Ignal Ignal_med duracion- PRINCIPAL PUEBLO TITICLAYAN 00000 TITICLAYAN AHUACUOTZINGO GUERRERO ENTRE Y SALINADO AL OESTE DE AHUACUOTZINGO AL OESTE PASANDO LAS LOCALIDADES TITICLAYAN EN LA ZARCA TRANCHE VIEJO TRANCHE VIEJO EN EL CAMINO HACIA LLERAR A TIT. Ino. 08 02554625. In17 0747840001	25-03-2019	25-03-2019	1390098.03	1390098.03	1390098.03	1390098.03	1390098.03	Intal Ignal Ignal_med duracion- duracion- duracion- numero_con convencione convencion MUNICIPIO DE AHUACUOTZ INGO, GRO. numero1390 098.03 importe_mo duracion139 098.03)	Intal Ignal Ignal_med duracion- duracion- duracion- numero_con convencione convencion MUNICIPIO DE AHUACUOTZ INGO, GRO. numero1390 098.03 importe_mo duracion139 098.03)	(1541137)proyecto	Terminado	Validado	avance	avance 100.00	(1541137)proyecto	Validado	avance	avance 100.00	Sin observaciones	Sin observaciones